

বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রক্রিউরমেন্ট) পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

বাজেট - উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প; কোড নং ২২৪২৮০৩০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা								
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
জিডি- ৪৫	রেডিয়েশন প্রটেকটিভ সুট	সংখ্যা	৫	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯	
জিডি- ৪৯	ফায়ারম্যান সুট	সংখ্যা	৪৯০	২৬-০৮-২৩	১৭-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	০৪-০৬-২৩	০৬-০৬-২৩	১২-০৬-২৩	৩১-০৮-২৩	৮০	
জিডি- ৫৭	সার্চ লাইট	সংখ্যা	২০	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯	
জিডি- ৬২	স্টিল রোপ (লম্বা ২০০ফুট)	সংখ্যা	১০	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯	
জিডি- ৬৩	ফায়ারম্যান সুট	সংখ্যা	৫৫	২৬-০৮-২৩	১৭-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	০৪-০৬-২৩	০৬-০৬-২৩	১২-০৬-২৩	৩১-০৮-২৩	৮০	
জিডি- ৬৪	কেরাবিনার	সংখ্যা	৫৫	২৬-০৮-২৩	১৭-০৫-২৩	২৮-০৫-২৩	০৪-০৬-২৩	০৬-০৬-২৩	১২-০৬-২৩	৩১-০৮-২৩	৮০	
জিডি- ৬৫	লক কাটার	সংখ্যা	২	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯	
জিডি-৬৭	সার্চ লাইট উইথ ট্রাইপড	সংখ্যা	২	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯	
জিডি-৬৯	ব্যাটারী চার্জার	সংখ্যা	১	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯	
জিডি-৭১	স্টিল রোপ (লম্বা ২০০ফুট)	সংখ্যা	২	০৬-০৮-২৩	২০-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০১-০৯-২৩	০৬-০৯-২৩	১৩-০৯-২৩	৩১-১২-২৩	১০৯	

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

[Signature]
২৭/৭/২০২৩

[Signature]
২৭/০৭/২০২৩

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন

উপসচিব ও প্রকল্প পরিচালক

গ্র্যান্ট চার্ট (২০২৩-২৪)

প্রকল্প নাম: ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

এডিপি বরাদ্দ ৮২৭৪.০০ লক্ষ টাকা

সময় (জুলাই ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৩)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২৩ক্রমপূজিত অগ্রগতি	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	জমি অধিগ্রহণ/বরাদ্দ সম্পন্ন (১১টি)														১০০%
২	জমি অধিগ্রহণ শুরু (০.০২২২ একর)														১০০%
৩	স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন ০৭টি														১০০%
৪	স্টেশন নির্মাণ চলমান ০৪টি														১০০%
৫	স্টেশন নির্মাণ ০৪টি														১০০%
৬	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট (১১টি স্টেশনের ৩৩ প্রকার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ সম্পন্ন														১০০%
৭	ফায়ার ফাইটিং এক্সেসরিজ (১১টি স্টেশনের) অবশিষ্ট ০৭ প্রকার সংগ্রহ কার্যক্রম														১০০%
৮	আসবাবপত্র (১১টি স্টেশন)														১০০%
৯	বেতার সরঞ্জাম ৪ প্রকার														১০০%
১০	জনবলের পদ সৃজন সম্পন্ন (৫টি স্টেশন)														১০০%
১১	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে (৫টি স্টেশন)														১০০%
১২	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হবে (১টি স্টেশন)														১০০%

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭/৭/২০২৩

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭/৭/২০২৩

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপ সচিব ও
প্রকল্প পরিচালক

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

সংলোমি-৪

মন্ত্রণালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সুরাই মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
 কোড নং : ২২৪২৮০০০০

(হিসেব লক্ষ টাকায়)

ডিসিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ (প্রত্যাখিত) অনুযায়ী লক্ষমাত্রা।			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারী		ফেব্রুয়ারী		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি	
অংশের বরাদ্দ	বরাদ্দ	তৌত	আর্থিক	কিম সংখ্যা	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক		
ভূমি অধিগ্রহণ (১০.২০ একর)	৮৫৭৪.৭৭	০.০২২২ একর	০.১৫	১টি	০%	০	০%	০.০০	১০০%	০.১৫	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
নির্মান ও পূর্ত (২৮৪২৩.৬৭ বর্গ মিটার)	১৫৮৭৫.২৩	১৮০৮৭.৭৯ বর্গ মিটার	৪৫১৩.৫২	৪টি	১০%	৫০০.০	২০%	১০০০.০০	২০%	১০০০.০০	৩০%	০	১০%	৫১৩.৫২	১০%	১৫০০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
জরি নির্বাহী সরঞ্জাম	৩৬৫৪৮.৮২	০	৩৫৯৩.৩২	০	০%	০	০%	০	৩০%	২০০০.০০	৩০%	০	৪০%	১৫৯৩.৩	০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরসহ ১১টি স্টেশন)	১২২.৬৯	০	৪৫.৪৮	০	০%	০	০%	৫.৪৮	০%	০	০%	০	০%	৪০.০০	১০০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
ভেতরপত্র ও অন্যান্য (১১টি স্টেশন)	২২.৫৯	০	০.০০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
বেতার সরঞ্জাম ও টাওয়ার (১১টি স্টেশন)	৯৬.৩০	০	১৯.৫৩	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০.০০	০%	০	০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
সরঞ্জামাদিসহ কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স	৪.০০	০	০.০০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
ইন্সপেকশন জীপ	৫৪.০০	০	০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
বেতন ভাতাদি, স্টেশনারী ও অন্যান্য ব্যয়	৪২০.০৮	বেতন ভাতাদি স্টেশনারী ও অন্যান্য ব্যয়	১০২.০০	০	১০%	১৭.০০	১০%	১৭.০০	২০%	১৭.০০	২০%	১৭.০০	২০%	১৭.০০	২০%	১৭.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
টোলযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.৫০	০	০.০০	০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০%	০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
সিডি ভ্যাট, ক্রিমারিং, পোর্ট ও অন্যান্য চার্জ	০.০০	০	০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং	০.০০	০	০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
প্রাইজ কন্ট্রোলিং	০.০০	০	০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০%
সর্বমোট	৬১৭১৮.৯৮	০.০০	৮২৭৪.০০	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সুরাই মন্ত্রণালয়
 মোঃ মোশারফ হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 সুরাই মন্ত্রণালয়

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 প্রকল্প পরিচালক